



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง
เลขที่ ๑๑๖
วันที่ ๑/๒/๖๗ เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนโยบายและแผน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ที่..... สร ๗๑๙๐๑/ ๒๕๕..... วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจียง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ปราบกฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริ มีมัน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางรัตนา กำลังมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายทิวาพร กมลเดช)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ความเห็น.....

(นางสมศรี สุรัมย์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เจียง

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง
สร ๗๑๙๐๑/ ๒๔๕ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ความเห็น.....


- ส -

(นางกนิตินันท์ ลับโกษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ความเห็น.....


นางวิไลพร วิชัย



(นางวิไลพร วิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ความเห็น.....



(นายเดล เกษอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเจนีง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนวัดศุ อบต.เจนีง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดศุ อบต. เจนีง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)	✓			๔๙๒,๐๐๐	
๒	โครงการต่อเติมศูนย์ พัฒนาตำบลเจนีง หมู่ที่ ๑ บ้านเจนีง ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาตำบลเจนีง หมู่ที่ ๑ บ้านเจนีง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนีง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๓,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อ จัดสถานีสุขภาพ หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อ จัดสถานีสุขภาพ หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ปริมาณ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เจนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๒,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ สถานีสุขภาพ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อ จัดทำสถานีสุขภาพ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ปริมาณ งาน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๗๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๖๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๖,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๕	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนียงกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างรั้วลานกีฬา อบต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรั้วลานกีฬา อบต.เนินยง ปริมาณงาน กว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งตาข่าย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)	✓			๔๙๗,๐๐๐	
๗	โครงการ คสล.พร้อมวางท่อบ่อกัก บ้านนางจำเรียง เต็มงาม ถึงบ้านนางจำเรียง เต็มงาม หมู่ที่ ๑๓ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ บ่อกัก บ้านนางจำเรียง เต็มงาม ถึงบ้านนางจำเรียง เต็มงาม หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน พร้อมบ่อกัก คสล.จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๕,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคุ่มตาพรหม เชื่อมลาดยาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากคุ่มตา พรหม เชื่อมลาดยาง หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงานผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลู่วางมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถม เสริมไหล่ทางมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.เจนีง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเวีย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ่มเวีย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากซอยตามอู่ถึง ซอยไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้าน ห้วยราช ต.เนินยาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากซอยตามอู่ถึงซอยไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากซอยปากน้ำ ๑ ถึงบ้านนางบรรจง มีying หมู่ที่ ๓ บ้านตามีying ต.เนินยาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากซอยปากน้ำ ๑ ถึงบ้านนางบรรจง มีying หมู่ที่ ๓ บ้านตามีying ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบำรุง ปรีสงค์ เชื่อมหมู่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย บำรุง ปรีสงค์ เชื่อมหมู่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)		✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสุพร สมพร้อม ถึงบ้านนางล้อม สุนทรดี หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสุพร สมพร้อม ถึงบ้านนางล้อม สุนทรดี หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุยกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๗,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยจัดสรร (ถนนต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ชอยจัดสรร (ถนนต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ปริมาณ งานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๓,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยศรีสง่า จากบ้าน นางสรพงษ์ มานูจำ ถึงทาง หลวงหมายเลข ๒๑๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล.ชอยศรีสง่า จาก บ้านนางสรพงษ์ มานูจำ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๒,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต.เจนีง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๗,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)		✓			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเพียร หันยี่ง ถึงบ้านนายสุวัฒน์ อดกล้า หมู่ที่ ๑ บ้านเจนีง ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย เพียร หันยี่ง ถึงบ้านนายสุวัฒน์ อดกล้า หมู่ที่ ๑ บ้านเจนีง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุยกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๗๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองน้ำบ้านระ ไชร์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไชร์ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองน้ำ บ้านระไชร์ หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๑,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วพิลา ถึงบ้าน นางละมุด หวานเจริญ แปลก หมู่ที่ ๒๐ บ้าน กรอนเหนือ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วพิลา ถึงบ้านนางละมุด หวานเจริญแปลก หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๒,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศถึง บ้านนายประสาน สุภาพันธุ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชา อุทิศถึงบ้านนายประสาน สุภาพันธุ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๙,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางทับถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ปริมาณงาน ดำเนินการโดยเสริมผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๑,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสี่แยกโคกคฤ ถึงนายนายพิชัย เรื่องจิตร หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ต.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสี่แยกโคกคฤ ถึงนายนายพิชัย เรื่องจิตร หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ปริมาณงานดำเนินการโดยยกระดับถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งผิวจราจรหินคลุกให้เรียบเรียบร้อย ตามแบบอบต.ฉะเชิงเทรา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๒๐๘,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นายนายชั้น อินทร์แป้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ต.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น นายนายชั้น อินทร์แป้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร ตามแบบอบต.ฉะเชิงเทรา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๓๓๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์องค์การ บริหารส่วนตำบลเนินยง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยง ปริมาณงาน กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)	✓			๔๘๖,๐๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ข้างศูนย์ เครื่องจักรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ข้าง ศูนย์เครื่องจักรองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ปริมาณงานจุด ที่ ๑ ดำเนินการเกรดปรับลานรูปสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่า พื้นที่รวม ๘,๖๕๘ ตารางเมตร และลง หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๙๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ ดำเนินการเกรดปรับลานรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า พื้นที่รวม ๑,๙๑๔ ตารางเมตร และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๙๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต. เนินยงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๔๙๑,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)	✓			๔๘๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	(ต่อ)	ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย							
๒๖	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก บ้านนายสุพร มุ่งสุข ถึง บ้านนางสวรรค คือกำนัน หมู่ที่ ๑ บ้านฉะนิยง ต.ฉะนิยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักจากบ้านนายสุพร มุ่งสุข ถึงบ้านนาง สวรรค คือกำนัน หมู่ที่ ๑ บ้านฉะนิยง ปริมาณ งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน และ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบอบต.ฉะนิยงกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๗,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๒๗	โครงการก่อสร้างเสริมผิว ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ทับคอนกรีต ถนนนาสมเชื่อมปอย เชื่อมปอยตะแบง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ต.ฉะนิยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต ถนนนาสมเชื่อมปอย ตะแบง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ปริมาณงาน ดำเนินการโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ฉะนิยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๓๔๔,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	(ต่อ)	ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย							
๒๘	โครงการยกระดับถนน คสล.เดิม ซอยร่วมใจ พัฒนาจากด้านทิศ ตะวันออกวัดบ้านกรอน หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ต.เนินยาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการยกระดับถนน คสล.เดิม ซอยร่วมใจพัฒนาจากด้านทิศตะวันออกวัดบ้าน กรอน หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานยกระดับถนนผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๒๙	โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกจากบ้านนาย ประจวบ ไสแจ่ม สามแยก คุ้มเข้ม หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ต.เนินยาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการยกระดับถนนดินลงหิน คลุกจากบ้านนายประจวบ ไสแจ่ม สามแยกคุ้ม เข้ม หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน โดยทำการเกรด ปรับแต่งผิวทางเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินถมยกระดับ ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร	๒๒๔,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	(ต่อ)	หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต. เฉนี้ยงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย							
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคุ่มตาโปกสองข้างทางจากสะพานห้วยเสนง - ถึงบ้านนายธนัญกร แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๑๙ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑๖ บ่อ ขยายไหล่ทางคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตรหนา 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เฉนี้ยงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๓๓๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักจากซอยมิตร ไมตรี ถึงซอยรุ่งอรุณ พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ ที่ ๑๑ บ้านละเบ็ก ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากซอยมิตรไมตรี ถึงซอยรุ่งอรุณ พร้อมขยาย ผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานวางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑๗ บ่อ ขยายไหล่ทางคอนกรีต ขนาดกว้าง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๑๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิว จราจรภายในหมู่ที่ ๔ บ้าน ปราสาท ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรภายในหมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๗ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ และขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยง	๓๕๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	(ต่อ)	กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย							
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ และ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก ซอยสนามโชค หมู่ ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ และขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย สนามโชค หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงานวางท่อ ระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๗ บ่อ ขยายไหล่ทางคอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๑,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หนองลำปูก หมู่ที่ ๓ บ้าน ตามีย์ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำหนองลำปูก หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย์ ปริมาณงานวางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๑๖ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.จำนวน ๒ บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก ๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง	๘๖,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	(ต่อ)	จำนวน ๑ บ้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ บ้าย							
๓๕	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ปริมาณ งานโดยทำการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ ตามแบบอบต. เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ บ้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ บ้าย	๔๓๓,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโซล่าเซลล์ บ้านตาอำ - วัดโคก บัวไรย์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตาอำ - วัดโคกบัวไรย์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ปริมาณงานโดยทำการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าโซล่า เซลล์ชนิดสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ จุด ตาม แบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ บ้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ บ้าย	๑๙๙,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ต.เนินย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ปริมาณงานดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน โดยการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบอบต. เนินยกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๓๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาวัน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ต.เนินย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาวัน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ปริมาณงานดำเนินการขุดขยายหนองตาวัน รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๙ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดสวนปรับภูมิทัศน์รอบหนองตาวัน ตามแบบอบต.เนินยกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายปรีชา ใจเอก หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านกรวด หมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยง ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต. เชนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)	✓			๔๙๓,๐๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองชลประทาน ถึงบ้านนายมนูญ งามมาก หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต. เชนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเดือน สุดตลอดถึงสี่แยกหนองลำปัก หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย์ ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรัง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๘๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยรวมพลัง ๔ ถึง หมู่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๒๕,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สระจลน หมู่ที่ ๕ บ้านสีกวน ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เจนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๙๐๐	(ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)		✓			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ทางบ้านนางรุ่งรัมย์ งามมาก ถึงบ้าน นางกรรณิกา เป็นตามวา หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๕๐ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๔,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกข้างวัดแสง อรุณ-โคกสำโรง หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ดำเนินการโดยเกรดปรับแต่งผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำ การเกรดปรับแต่งหินคลุกให้เรียบร้อย ตาม แบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๒๓๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)	✓			๒๒๘,๐๐๐	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกจากซอยตา มอญ ถึงนายนายกุศล วรรณูปถัมภ์ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ดำเนินการโดยยกระดับถนนดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)	✓			๔๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๖	(ต่อ)	พร้อมทำการเกรดปรับแต่งผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย							
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคอกวัวนายประสิทธิ์ ทิพย์ ประโคน ถึงถนนวงแหวนเชื่อมถนนห้วยราช-สวายกอง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนตามแบบอบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๒,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพลาเพลิน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๗,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)		✓			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิทักษ์ บานขึ้น-เขตหมู่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๖,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางกมลวรรณ เสาวพงศ์ ถึงบ้านนายดำรง มามูจำ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๓๖๖,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๖,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกอาลาว ๒ จากบ้านด.ต.ธงไชย วินทไชย ถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนาย ณัฐกฤต ศรีแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเป็ก ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๙๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายสุเพียน สอนดี ถึงบ้าน นางแท็บ สงวนพรหม หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๖,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลาม กังวาท เชื่อมคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๑๒๙,๙๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละเอียด จันท์จำรัส เชื่อมคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๙๕,๙๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละเอียด จันทรจำรัส เชื่อมถนนลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนีง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		
๕๘	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านนายสายยอด อุมธรณ์ - บ้านนางสุกัลยา งามเยี่ยม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ขยายผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เจนีง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๑,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๙	โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยหนองเต่า รวมใจ ๓ - ร้านน้องอม สิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๒ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ขยายผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)		✓			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ริมคลองร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุ่กกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๗,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ่มเข็มเชื่อมตำบลเทนมีย์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เจนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๓๙๒,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคุ่มเสม็ด หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ต.เจนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เจนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๒๕๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนน จากบ้านนายสุรัตน์ ศรีระอุดม ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๑ บ่อ ขยายผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔๖๙,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสือศักดิ์ เจนขบวน ถึงลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปอยตะแบงถึงหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๖๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			
๖๖	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีต จากปากทางถึงแยกวัดนาสม หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ดำเนินการโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโลก ฉายแก้วถึงบ้านนางสวน บุญรอด หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต. เชนี ยง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๙,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำรวย เกษรบัว หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. เชนี ยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย งามเด่น หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกเพชร ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต. เนินยงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๔,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายวัล แข็งยิ่งยง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๑๓๓,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานโคกเพชร หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลู่วางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด <u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๔๐๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๔,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๕ บ่อ ขยายผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๕,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก ซอยอุดมโชค หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อน พร้อม บ่อพักจำนวน ๑๑ บ่อ ขยายผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก ซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ต.เนินยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อม บ่อพักจำนวน ๔ บ่อ ขยายผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนดพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๘๘,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒.๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำประวัติ ตำบลเฉนียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำประวัติ ตำบลเฉนียง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๒	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - พ.ย.๖๖)	✓			๒๙๒,๑๓๓	
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสาน ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่า วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๒๕,๐๐๐	(พ.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗)			✓		
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗)			✓		
๖	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๔๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖)	✓			๔๓๕,๑๗๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาเด็กตำบล เนินยาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาเด็กตำบลเนินยาง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า เตรียมสนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗)		✓			
๙	โครงการแข่งขันฟุตบอล เด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอล เด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗)		✓			
๑๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๒.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๒๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗)	✓			๑๐๖,๒๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๒.๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจนีง จัดฝึกอบรม ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผู้ ที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเจนีง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกะหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา อำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสม ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจนีง	๑,๐๘๕,๙๒๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลก กว้าง เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าบัตรเข้าชม ค่าของสมนาคุณ เป็นต้น	๔๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทม	ปริมาณงานสูง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ตามแบบอบต.ฉะเชิงเทรา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๕	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านฉะเชิงเทรา	ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ฉะเชิงเทรา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๒,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		
๖	โครงการจ้างเหมาครูอัตราจ้าง รร.บ้านสกร้อม	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าจ้างเหมาครูอัตราจ้าง รร.บ้านสกร้อม จำนวน ๒ อัตราๆเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับประทานอาหารกลางวัน เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญาและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน	๒,๗๐๓,๔๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนชั่วคราว ห้องน้ำ ที่ ล้างหน้า แปรงฟัน (โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ต.ฉะนิยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ปริมาณงาน ดำเนินการเปลี่ยนหน้าต่างอาคาร เรียน จำนวน ๒ จุด ประตู จำนวน ๑ จุด ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๔ ห้อง ที่ล้างหน้า แปรงฟัน ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ฉะนิยงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๕,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

๒.๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุม และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่า จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าแผนพับ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗)				๑๗,๕๕๐	
๒	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินค่าเวชภัณฑ์ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประจำรถหน่วย กู้ชีพ ฯลฯ	๗๗๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๓๒๖,๕๐๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่า วัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ค่าจ้างเหมาฉีด วัคซีน ฯลฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี ฯ	๙๖,๐๐๐	(ม.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอาหารปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ชุดทดสอบอาหาร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗)					
๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าน้ำยาตรวจสอบสารเสพติด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗)					
๖	โครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ ในการดำเนินเพื่อการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ	๒๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗)					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติ ด จาก องค์ กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดสุรินทร์ (ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์) ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติ ด จาก องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗)					
๘	โครงการฝึกอบรมป้องกัน เด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันเด็ก จมน้ำ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๙	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อัตรารัตวๆ ละ ๓ บาท ปีละ ๒ ครั้ง	๑๙,๒๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗) (ก.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๗ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ ส่งเสริมอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำและผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบลเนียงฯลฯ ในการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ได้ความรู้และประสบการณ์ มีแรงบันดาลใจ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบลเนียงโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗)			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมหรือ ช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคล ให้มี ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน เพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ โดยพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือหลักเกณฑ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์โดยอนุโลม	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๗.๑ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน แบบอัตราขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุจำนวน ๒,๐๙๓ คน	๑๕,๖๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๘,๑๔๐,๓๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้น ทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน ๗๔๐ คน โดยคนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ ๘๐๐ บาท ต่อ เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) และคนพิการที่มี อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) และตั้ง รองรับผู้พิการที่มาลงทะเบียนเพิ่มเติมใน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่าน การรับรองจากแพทย์ และผ่านการอนุมัติ ประกาศเพิ่มเติมจากผู้บริหารท้องถิ่น	๖,๖๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๓,๒๐๓,๘๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๓ ราย และผู้ป่วยเอดส์ที่มาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านการรับรองที่แพทย์รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และผ่านการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้บริหารท้องถิ่น	๗๘,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๓๖,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเฉนียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๒๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖)	✓			๒๒๕,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๘ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

๒.๘.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงสนาม ฟุตบอล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนาม ฟุตบอล ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ แห่ง ระบบพื้นสนาม อาคาร ระบบไฟฟ้า ตามแบบที่อบต.เจนีงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการวันช้างไทย	เพื่ออุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์	๒๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗ เม.ย.๖๗)	✓				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

๓.๑.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและ อบรมการทำเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ อบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗ - พ.ค.๖๗)	✓			๑๙,๑๓๐	
๒	โครงการส่งเสริมการปลูก พืชเศรษฐกิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและการ ปลูกพืชเศรษฐกิจในการอบรมให้ความรู้และ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพันธุ์พืช ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗)			✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๒.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเนินง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเนินง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์การจัดสถานที่ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗)			✓		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมปลูก ต้นไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องตีม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕,๐๐๐	(พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องตีม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕,๐๐๐	(ก.ค.๖๗)			✓		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ ค่า พันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องตีม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

๔.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการถนนสะอาดริม สองข้างทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ถนนสะอาดริมสองข้างทาง เช่น ค่าป้าย รถเมล์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องตัด ค่า วัสดุ ค่าถุงดำ ค่าไม้กวาด ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะต้นทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้น ทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อถัง ขยะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และ เครื่องตัด ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗)			✓		

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่า เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า ของที่ระลึก ค่าป้าย ฯลฯ	๔๒๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗)	✓			๔๑๘,๙๓๒	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗)		✓			

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	(ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ถัง ดับเพลิง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗)			✓		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น การตั้งจุดตรวจและ บริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ การจัดทำป้ายรณรงค์ ค่าตอบแทน ฯลฯ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗) (เม.ย.๖๗)		✓		๒๕,๐๐๐	