

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	(มี.ค - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ต.ค. ๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๗.๙๒	(มี.ค - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ค. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารรองน้ำหน้าประปาหมู่บ้านตาแก หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๓.๒๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ธ.ค. ๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่ามณีฯ ถึงที่นา นายวรณูช นามเขต หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานัง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ ส.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กะทม ถึงบ้านนางสำเริง จันศาลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลฉะนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๗๓,๔๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๙๕.๗๓	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๒ ธ.ค. ๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายชำ บัวสายถึงสามแยก หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลฉะนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๓๖,๒๐๐.๐๐	๓๓๔,๗๐๐.๐๐	๙๙.๕๕	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๗ มี.ค. ๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนาง สุเนียร เฉลียวไว ถึงบ้านนางกรุณา ปทุมชาติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลฉะนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๕ มิ.ย. ๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรวด ๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลฉะนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๓,๕๐๐.๐๐	๙๗.๙๔	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรร (ถนนต่อเนือง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลฉะนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๙ ส.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากน้ำ ๒ ถึงห้วยเสนง หมู่ที่ ๓ บ้านตামী ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๒๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๕	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลัทธิคุณ หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๗๒๖.๕๓	๙๑.๖๕	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๐ พ.ค. ๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนวน ๑ ถึงบ้านนางคำพูล งามแฉล้ม หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๕๐๐.๐๐	๙๗.๙๔	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑ ก.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสระจลน หมู่ที่ ๕ บ้านสั๊กวน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๔๘๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๘ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนห้วย สำโรงแยกสะพานบ้านตาแก ถึงโครงการโคกหนองนา นายสุรพัฒน์ สุขยอด หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๘.๑๕	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๙ เม.ย. ๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางกุน วนมา ถึงบ้านนาประจวบ เจนชนบ หมู่ที่ ๔ บ้าน ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๗.๒๔	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๕ มิ.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายมน จันทร์เพ็ญ ถึงบ้านกรวด หมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๗	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ส.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุพร บัวเงิน ถึงบ้านนางนารี แนวทางดี หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคก เพชร ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๙๕.๗๙	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ มิ.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายธีรารัตน์ เกสรบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙.๙๐	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๘ พ.ค. ๖๘	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงบ้านนายประสาน สุภาพันธุ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๕๐๐.๐๐	๙๘.๘๔	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๐ พ.ค. ๖๘	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางญาติา พิษนารี - ทุ่งขี้หัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๑	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๕ ส.ค. ๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกอู่ตี ถึงบ้านนายบำรุง ปรีสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๘	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๗ พ.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำซอยปอยปิ่นรั้ว ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๘	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ มิ.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างลานถนนคอนกรีตรอบศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๙๖.๓๗	(มี.ค. - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ มิ.ย. ๖๘	
๒๔	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยหนองเต่ารวมใจ ๓ - ร้านน้องอมสิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ก.พ. ๖๘	
๒๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๐.๖๕	(มี.ค. - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ส.ค. ๖๘	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนายณัฐพงษ์ แพงเจริญ ถึงถนนระไซร์ - ปอยตะแบง ๒ ซ้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๔	(มี.ค. - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๐ พ.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคุ่มตาโพกสองข้างทางจากสะพานห้วยเสนง-บ้านนายธนัญกร แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	(ม.ค. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ จากสี่แยกชอยขุนแผนถึงสามแยกบ้านนายมนูญ ศรีไสว หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ละเบิก ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๗.๓๓	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๓ มี.ค. ๖๘	
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	(มี.ค. - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒๕ ก.ย. ๖๘	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายมนจันทร์เพ็ญ ถึงบ้านกรวดหมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	(ก.พ. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๗ มี.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเดิมชัย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเนียบ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๙๔,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๘ ต.ค. ๖๘	
๓๒	โครงการถนนดินและลงหินคลุกจากโค้งแยกเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเนียบ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๕๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๑	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ มี.ค. ๖๘	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเดือน สุดตลอด - บ้านนางศรีอรุณ อร่ามเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๕๑,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๓	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาเมิน หน้าบ้านนางสลิ มีying ถึงบ้านนายเสมอ ท่อทรัพย์พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๓๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๙ ก.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง สุมาลี ยอดมี หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๒๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)-	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๖ ต.ค. ๖๘	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย ไพบูลย์ ยอดมี หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๐๑,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๑	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๖ ต.ค. ๖๘	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยรวม พลัง ๔ ถึงหมู่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๑๖	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๙ เม.ย. ๖๘	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระจล หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๘๘,๕๐๐.๐๐	๙๘.๖๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวน เกษตร หมู่ที่ ๕ บ้าน สกีวน ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๘๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๔	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเนื่องจากบ้านนายทวีศักดิ์ จันทร์น้อย ถึงบ้านนายวสันต์ สมตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านตาแกตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๓๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ มิ.ย. ๖๘	
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖บ้านตาแก ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ส.ค. ๖๘	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบหนองตราด จากถนนห้วยราช ถึงถนน ๒๑๔ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๒๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๑๘,๕๐๐.๐๐	๙๘.๙๑	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ มิ.ย. ๖๘	
๔๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในตำบลเฉนียง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ มี.ค. ๖๘	
๔๔	โครงการเสริมผิวลาดยางทับคอนกรีตเริ่มจากทางลงคุ้มโคกจ๊ะถึงซอยเพลลาเพลิน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๓๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิทักษ์ บ้านขึ้น-เขตหมู่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๕๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๕๓,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๘	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดบ้านกรอน พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๘๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๑	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ส.ค. ๖๘	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางกมลวรรณ เสาวพงศ์ ถึงบ้าน นายดำรง มานูจำ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๘๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๗๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๗ มิ.ย. ๖๘	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๓๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๒.๖๕	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๐ มิ.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข่าวสาร จากบ้านนางนุชรี รัชชชูนันถึงแยกซอยข้าวหอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลฉะนี อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๔๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๕ มิ.ย. ๖๘	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอุเียน ประภาศรี ถึงแยกไปวัดป่าแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกรี อม ตำบลฉะนี อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑ ก.ย. ๖๘	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจัดสรร (ถนนต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลฉะนี อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๑๑,๕๐๐.๐๐	๙๘.๘๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ พ.ค. ๖๘	
๕๒	โครงการเสริมผิวลาดยางทับคอนกรีต จากหน้าบ้านนาย พุด สุจิต ถึงสามแยกซอยสนธยา หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเป็ก ตำบลฉะนี อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๗	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกะคบ-เวียย หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๓๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๙ เม.ย. ๖๘	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชูศักดิ์ บุญรอด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๙๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๐ เม.ย. ๖๘	
๕๕	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก ซอยนามเพราะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๔,๐๐๐.๐๐	๙๑.๘๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๒ ธ.ค. ๖๘	
๕๖	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยหนองเต่าซอยรวมใจ ๓ - ร้านน้องอมสิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๕๔,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๕๒,๕๐๐.๐๐	๙๗.๔๗	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๔ พ.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กค้ำตาใต้จ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวงตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๘ เม.ย. ๖๘	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องค้ำ เข็ม หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๙๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๕	-(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๔ ก.ย. ๖๘	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากทาง ถึงบ้านนายประเด็น จินดาศรี (ซอยจินดาศรี) หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ไร่ไชร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ ธ.ค. ๖๘	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย ยอด พระมา ถึงสายแยกถนนไร่ไชร์ -กรอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่ไชร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๔ ต.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย ประยูร อินทร์แป้น ถึงคลอง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบล เฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๙	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๘ ต.ค. ๖๘	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคั่นคลองบ้านตาอำ เชื่อมเขตหมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๗๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๗	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.พ. ๖๘	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรวด ๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๔๓,๐๐๐ เงินสะสม	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๖๘.๓๔	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ ส.ค. ๖๘	
๖๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในตำบลเฉนียง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๓๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ มี.ค. ๖๘	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย สมใจ อินทนนท์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๖	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ มิ.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๖	โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านนางทศมี ยอดอินทร์ ถึง บ้านนางทัดดา ยอดอินทร์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๖.๓๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ พ.ค. ๖๘	
๖๗	โครงการวางท่อขยายไหล่ทางซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	กองช่าง	๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๙๘.๘๓	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๖ มี.ค. ๖๘	
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคูมตาโพกสอง ข้างทางจากสะพานห้วยเสนง - ถึงบ้านนายธนัญกร แซ่ ตั้ง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.พ. ๖๘	
๖๙	โครงการปรับระดับถนนพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนาย หัว เกษรบัว หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านนายอนุรักษ์ ลิ้มสกุล หมู่ ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๕๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๖	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ มี.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วพิลา ถึงบ้านนางละมุด หวานเจริญแปลก หมู่ที่ ๒๐ บ้าน กรอนเหนือ ตำบลเนินง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๖	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมี ปัญหาเรื่องพื้นที่	
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๗๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๗๓,๕๐๐.๐๐	๙๘.๘๑	(ก.พ. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ มี.ค. ๖๘	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย ปรีชา ใจเอก ม.๑ ถึงบ้านกรวด ม.๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้าน เนินง ตำบล เนินง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	(พ.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๘ ก.ย. ๖๘	
๗๓	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากบ้านนายสันติ เสาสูง ถึงบ้าน นางกัญญ์ณัฐ บัวสาย และวางท่อระบายน้ำจาก บ้านนางอริญา มียิง หมู่ที่ ๑ บ้านเนินง ตำบลเนินง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	(พ.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๐ มิ.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๔	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนายทรัพย์ เพ็ชรเยี่ยม ม.๕ ถึงแยกบ้าน ละเบิก ม.๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวัน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๓๐๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๔	(พ.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ ก.ย. ๖๘	
๗๕	โครงการถนนดินลงหินคลุก จากบ้านจากนายนายทวย เนาวภา อ้อมคุ่มตราดฝั่งทิศตะวันตก ถึงลาดยาง ม.๕ หมู่ที่ ๕ บ้าน สกีวัน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๒๔,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๙	(พ.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ ก.ย. ๖๘	
๗๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นานายชัน อินทร์แป้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๐๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	-	(พ.ค. - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๗	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบลเฉนียง หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๓๑,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	-	(พ.ค. - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง หจก. เฉลิมชัยสุนทรก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบล เฉนียง อำเภอเมืองสุนทร จังหวัดสุนทร	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	-	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่ารี สอร์ท หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุนทร จังหวัดสุนทร	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	-	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชกล้า หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุนทร จังหวัดสุนทร	กองช่าง	๓๑๔,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๖	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๙ ส.ค. ๖๘	
๘๑	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกรอน เหนือ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุนทร จังหวัดสุนทร	กองช่าง	๙๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๗	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๕ ส.ค. ๖๘	
๘๒	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนเจ็ดสิบบ้านนาย ปราสาท วัฒนนุสัย หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุนทร จังหวัดสุนทร	กองช่าง	๓๙๙,๘๐๐.๐๐	๓๙๙,๑๑๐.๐๐	๙๙.๘๓	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ส.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยรวมใจ ๑ หมู่ ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๗๒,๙๘๐.๐๐	๒๗๒,๘๕๐.๐๐	๙๙.๙๕	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๗ ม.ค. ๖๘	
๘๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟส่องสว่างจาก บ้านนายเสียด สืบดี ถึงบ้านนายสมวน บุรณะหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๖๗,๑๘๐.๐๐	๒๖๗,๑๗๗.๑๓	๑๐๐	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘	
๘๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างคุ่มโคกเพชร หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๐๖,๗๐๐.๐๐	๑๐๖,๖๙๕.๐๕	๑๐๐	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘	
๘๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๑๙๘,๖๕๐.๐๐	๑๙๘,๖๔๙.๗๘	๑๐๐	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘	
๘๗	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทุกคุ่ม ภายในหมู่ที่ ๑๔ บ้าน ตานิ้ว ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	๒๖๓,๑๕๐.๐๐	๒๖๓,๑๔๒.๙๖	๑๐๐	(พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘	
๘๘	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด	กองศึกษาฯ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๖๒๐.๐๐	๙๗.๒๕	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ ธ.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.พ. - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๘ มี.ค. ๖๘	
๙๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน	กองศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๔.๕๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ พ.ค. ๖๘	
๙๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	กองศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๕๐.๐๐	๔๒.๔๕	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๘ พ.ค. ๖๘	
๙๒	โครงการจัดทำประวัติตำบลเนียง	กองศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	(ก.พ. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๕ ก.ย. ๖๘	
๙๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ต.ค. - พ.ย. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓ ธ.ค. ๖๘	
๙๔	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	กองศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๓๕๐.๐๐	๗๖.๓๕	(มี.ค. - เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๑ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	กองศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๙๙.๙๕	(มี.ค. - เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ ส.ค. ๖๘	
๙๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมอาชีพ	กองศึกษาฯ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๔๐.๐๐	๙๘.๕๖	(เม.ย. - พ.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ ก.ย. ๖๘	
๙๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองศึกษาฯ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๕๕๐.๐๐	๘๘.๗๙	(ม.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ ม.ค. ๖๘	
๙๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ	กองศึกษาฯ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑,๖๕๐.๐๐	๒๖๘,๕๖๐.๐๐	๙๘.๘๖	(ม.ค. - เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๙ เม.ย. ๖๘	
๙๙	โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ	กองศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(มี.ย. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๐ ส.ค. ๖๘	
๑๐๐	โครงการจัดประสบการณ์การแข่งขันกีฬา	กองศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๕ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๑	โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา	กองศึกษาฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๕๐.๖๗	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ เม.ย. ๖๘	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	กองศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(เม.ย. - พ.ค. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๑๐๓	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์	กองศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๑๐.๐๐	๕๘.๐๕	(ม.ค. - ก.พ. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๑ ก.ค. ๖๘	
๑๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	กองศึกษาฯ	๑,๕๐๘,๔๙๙.๐๐	๑,๑๖๕,๐๕๒.๐๐	๗๗.๒๓	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ ก.ย. ๖๘	
๑๐๕	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ ชุมชน	กองศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๖ ส.ค. ๖๘	
๑๐๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองศึกษาฯ	๒,๔๖๖,๖๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๕,๓๒๘.๐๐	๒,๔๕๕,๐๒๐.๐๐	๙๒.๕๗	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๘๐.๐๐	๗๒.๙๐	(เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ ก.ย. ๖๘	
๑๐๘	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	สำนักปลัด	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๖.๐๐	๖๔.๐๙	(เม.ย. - มิ.ย.๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๗ ก.ย. ๖๘	
๑๐๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๙๙๕.๕๖	๘๖.๔๐	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ฯ	สำนักปลัด	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(เม.ย. - มิ.ย.๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๖ พ.ค. ๖๘	
๑๑๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยง สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๑๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๗ ก.ค. ๖๘	
๑๑๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสีกวน สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๑๖	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๑๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๑๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน สกร้อม สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๒๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเป็ก สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๒๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง เต่า สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๒๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๒๖	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๒๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๗ ก.ค. ๖๘	
๑๒๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้าน ละเอาะ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๓ มี.ค. ๖๘	
๑๒๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคก เพชร สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๕ เม.ย. ๖๘	
๑๓๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอน เหนือ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๙ ก.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๓๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต)	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๘,๐๓๙,๖๐๐.๐๐	๑๗,๐๗๒,๖๐๐.๐๐	๙๔.๖๔	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๖ ก.ย. ๖๘	
๑๓๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	๗,๑๒๓,๒๐๐.๐๐	๖,๒๔๘,๒๐๐.๐๐	๘๗.๗๒	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๖ ก.ย. ๖๘	
๑๓๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๒.๓๑	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓ ก.ย. ๖๘	
๑๓๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเนินยาง	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ธ.ค. ๖๗) (เม.ย. ๖๘)	โอนลด ๑๑๔,๙๗๗.๐๐	
๑๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรม มหาสงกรานต์ข้ามจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องในวันช้างไทย	กอง การศึกษาฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๗ มี.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๓๗	โครงการ “ไหมพ่นล้านแก๊จนคนสุรินทร์”	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๖๐.๐๐	๗๒.๑๒	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๖ มิ.ย. ๖๘	
๑๓๘	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออก	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๓๐.๐๐	๓๓.๒๖	(พ.ค. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ก.ย. ๖๘	
๑๓๙	โครงการปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน ร่วมกับพีชพีเลี้ยง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ส.ค. ๖๘	
๑๔๐	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔๑	โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๙๙.๙๕	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ ส.ค. ๖๘	
๑๔๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๘๐.๐๐	๙๕.๖๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๖ มี.ค. ๖๘	
๑๔๓	โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้	สำนักปลัด	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๘๖.๐๐	(เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๗ เม.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๔๔	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๘๖.๐๐	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๗ เม.ย. ๖๘	
๑๔๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๗๐.๐๐	๖๘.๖๘	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.ย. ๖๘	
๑๔๖	โครงการถนนสะอาดริมข้างทาง	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๗๘.๐๐	๙๓.๗๘	(ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ มิ.ย. ๖๘	
๑๔๗	โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง	สำนักปลัด	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๗,๙๐๐.๐๐	๗๐.๒๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ มิ.ย. ๖๘	
๑๔๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๕๒๖.๐๐	๕๗.๐๑	(ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	โอนลด ๑๗๙,๔๒๐.๐๐ ๒๘ ก.พ. ๖๘	
๑๔๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ส. อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๖๐.๐๐	๙๖.๘๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๗ พ.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๕๐	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๙ ส.ค. ๖๘	
๑๕๑	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	(พ.ค. - ก.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๙ ส.ค. ๖๘	
๑๕๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลเฉนียง	สำนักปลัด	๘๐,๗๕๐.๐๐	๖๖,๗๐๐.๐๐	๘๒.๖๐	(พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ ก.ย. ๖๘	

