

แผนการดำเนินงาน และผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศาลา กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ดำเนินการโดยปรับปรุงต่อเติมศาลา กลางหมู่บ้าน ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๙,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ปริมาณงาน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างด้านหน้า ศาลาโดยเทคอนกรีต พื้นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๙๖,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร น้ำหน้าประปาหมู่บ้านตา แก หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเนินยาง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารรองน้ำหน้า ประปาหมู่บ้านตาแก หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ปริมาณงาน ดำเนินการโดยดาด คอนกรีตรองน้ำ ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ตามแบบอบต. เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๓,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก วัดป่ามุนีฯ ถึงที่นา นายวรณัฐ นามเขต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ตานีวง ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากวัดป่ามุนีฯ ถึงที่นา นายวรณัฐ นามเขต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ตานีวง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กะหม ถึงบ้านนางสำเริง จันศาลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะหม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กะหม ถึงบ้านนางสำเริง จันศาลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะหม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต. เนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๓,๔๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนายฆ่า บัวสาย ถึง สามแยก หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นบ้านนายฆ่า บัวสาย ถึง สามแยก หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ปริมาณ งาน ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตาม แบบอบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๖,๒๐๐	๓๓๔,๗๐๐	๙๙.๕๕	(ม.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.พ. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้าน นางสุเนียร เฉลียวไวย ถึง บ้านนางกรุณา ปทุมชาติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากแยกบ้านนางสุเนียร เฉลียวไวย ถึงบ้านนางกรุณา ปทุมชาติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรวด ๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยกรวด ๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้าน นาสม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ ข้างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓.๑๒ ตาราง เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๒,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรร (ถนนต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยจัดสรร (ถนนต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๑๒ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากน้ำ ๒ ถึงห้วย เสนง หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยปากน้ำ ๒ ถึงห้วยเสนง หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุยกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๒ เมตรตาม แบบอบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๒๔,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลัทธิคุณ หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยลัทธิคุณ หมู่ที่ ๒๐ บ้าน กรอนเหนือ ปริมาณ งานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๕,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สนวน ๑ ถึงบ้าน นางคำพูล งามแฉล้ม หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสนวน ๑ ถึงบ้าน นางคำพูล งามแฉล้ม หมู่ที่ ๔ บ้าน ปราสาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๑๒ ตาราง เมตร ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๘,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระจรง หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสระจรง หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๘๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยสำโรงแยก สะพานบ้านตาแก ถึง โครงการโคกหนองนา นายสุรพัฒน์ สุขยอด หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนห้วยสำโรงแยกสะพาน บ้านตาแก ถึงโครงการโคกหนองนา นายสุรพัฒน์ สุขยอด หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๕,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางกุน วนมา ถึงบ้าน นางประจวบ เจนชนบ หมู่ที่ ๔ บ้าน ปราสาท ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนางกุน วนมา ถึงบ้าน นางประจวบ เจนชนบ หมู่ที่ ๔ บ้าน ปราสาทปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตาม แบบอบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๙,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายมน จันทรเพ็ญ ถึงบ้านกรวด หมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายมน จันทรเพ็ญ ถึง บ้านกรวด หมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๙๗.๕๖	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๗ มี.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุพร บัวเงิน ถึง บ้านนางนารี แนวทางดี หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกเพชร ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายสุพร บัวเงิน ถึงบ้าน นางนารี แนวทางดี หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกเพชร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตาม แบบอบต.เนินยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๗,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายธีรรัตน์ เกสรบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกเพชร ตำบลเนินง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหน้าบ้านนายธีรรัตน์ เกสรบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๙๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบ้านนายประสาน สุภาพันท์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถึงบ้านนายประสาน สุภาพันท์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางญาติา พิชนารี – อยู่ข้างหยัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนางญาติา พิชนารี – อยู่ ข้างหยัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้างพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เงื่อนไขกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๙,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกอุตุ้ ถึงบ้าน นายบำรุง ปรีสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกอุตุ้ ถึงบ้าน นายบำรุง ปรีสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๒๘,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำซอยปอยปิ่นรว ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยปอยปิ่นรว ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้าน ละเอาะ ปริมาณงานดำเนินการก่อสร้าง รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ตามแบบอบต.เนินยกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๗,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างลานถนน คอนกรีตรอบศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานถนน คอนกรีตรอบศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ปริมาณงาน ดำเนินการ ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบศาลาหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตาราง เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต. เนียบกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๙,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๔	โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยหนองเต่า รวมใจ ๓ - ร้านน้องอม สิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง เต่า ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรพร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยหนองเต่า รวมใจ ๓ - ร้านน้องอมสิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ปริมาณงาน ดำเนินการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ และขยายผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. ฉะนียกกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๙๙.๕๙	(ม.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ก.พ. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๕	โครงการติดตั้งระบบเสียง ตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ปริมาณงาน ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบอบต.เจนีง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๗,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก จากบ้านนาย ณัฐพงษ์ แพงเจริญ ถึง ถนนระไซร์ - ปอยตะแบง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก จากบ้านนายณัฐพงษ์ แพงเจริญ ถึงถนนระไซร์ - ปอยตะแบง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ปริมาณงาน ดำเนินการเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดความ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๑,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคุ่มตาโพกสอง ข้างทางจากสะพานห้วย เสนง-บ้านนายธนัญกร แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักคุ่มตาโพกสองข้างทางจากสะพาน ห้วยเสนง-บ้านนายธนัญกร แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ปริมาณงาน วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ ขยายไหล่ทางคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบอบต.เจนีงกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มี.ย.๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ จากสี่แยก ซอยขุนแผนถึงสามแยก บ้านนายมนูญ ศรีไสว หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบ็ก ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำ จากสี่แยกซอยขุนแผนถึงสาม แยกบ้านนายมนูญ ศรีไสว หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบ็ก ปริมาณงาน โดยทำการวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ ความยาวรวม บ่อพัก ๙๗.๐๐ เมตร ตามแบบอบต. เนียงกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๙๗.๓๓	(ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๓ มี.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ปริมาณ โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม โรงสูบน้ำ ดิบ โรงกรอง ถังน้ำใส หอถังสูง ระบบ จ่ายน้ำประปา ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๒๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - ส.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นายมน จันทรเพ็ญ ถึง บ้านกรวดหมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มิ.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประเดิมชัย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเนียบ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต. เงื่อนไขกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๗,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๒	โครงการถนนดินและลง หินคลุก จากโค้งแยก เตาเผาขยะหมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการโดยถมดิน ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๓ จุด รวมจำนวน ๒๔ ท่อน วาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน และลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งหิน คลุกให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๓,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายเดือน สดุดตลอด – บ้านนางศรีอรุณ อร่ามเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เฉนียง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๔,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หนองตาเมิน หน้าบ้านนาง สลิ มีying ถึงบ้านนายเสมอ ห่อทรัพย์ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านตามี๋ย ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต. เฉนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๒,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนางสุมาลี ยอดมี หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๘,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนายไพบุลย์ ยอดมี หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต. เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๔,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ซอยรวมพลัง ๔ ถึงหมู่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระจลอง หมู่ที่ ๕ บ้านสีกวน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย สวนเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสีกวน ตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๕,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องจากบ้านนาย ทวีศักดิ์ จันทรน้อย ถึง บ้านนายสวัสดิ์ สมดัง หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๒,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านและ ระบบท่อขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการโดยปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบ ท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.เจนียังกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกรอบ หนองตราด จากถนนห้วย ราช ถึงถนน ๒๑๔ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ตำบลเจนียัง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนียัง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๒๕,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำภายในตำบล เจนีง หมู่ที่ ๗ บ้าน ห้วยราช ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๑๒ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๙๙	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๔ มี.ค. ๖๘
๔๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง ทับคอนกรีตเริ่มจากทาง ลงคุ้มโคกจะถึงซอยเพลา เพลิน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายพิทักษ์ บ้านขึ้น- เขตหมู่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๕,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง วัดบ้านกรอน พร้อมวาง ท่อ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่ แยกบ้านนางมลอรรถน เสาวพงศ์ ถึงบ้าน นายดำรง มานูจำ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย สามัคคี ๑ หมู่ที่ ๙ บ้าน กรอน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้าวสารจากบ้านนางนุชรี รักษ์ชูขึ้นถึงแยกซอยข้าว หอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เงื่อนไขกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากอู่ เนียนประภาศรี ถึงแยกไป วัดป่าแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๒๕ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.เจนีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จัดสรร (ถนนต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลเนินยาง อำเภอมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้างจำนวน ๑ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๘,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๒	โครงการเสริมผิวลาดยาง ทับคอนกรีต จากหน้าบ้าน นายพุด สุจิต ถึงสามแยก ซอยสนธยา หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบิก ตำบลเนินยาง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น กะคบ-เวียย หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะหม ตำบลฉะนี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.ฉะนี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นายชูศักดิ์ บุญรอด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลฉะนี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.ฉะนี กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๒,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๕	โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก ซอยนามเพราะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการยกระดับถนนดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบบอบต. เนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๕	โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักซอยหนองเต่า ซอยรวมใจ ๓ - ร้านน้อง ออมสิน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน หนองเต่า ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ และขยายผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๗,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มตาไต้จ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องคุ่มเข็ม หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ปากทางถึงบ้านนาย ประเด็น จินดาศรี (ซอย จินดาศรี) หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายยอด พระมา ถึง สายแยกถนนระไซร์ - กรอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายประยูร อินทร์ แป้น ถึงคลอง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลเจดีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต.เจดีย์กำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๒,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกคันคลองบ้านตา อำ เชื่อมเขตหมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการโดยเกรด ปรับแต่งผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งหินคลุกให้ เรียบร้อย ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๙๙.๔๖	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.พ. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย กรวด ๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เฉนียง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๗,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำภายในตำบล เฉนียง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒๕ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๕ บ่อ ตามแบบอบต.เฉนียงกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๙๙.๒๙	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๖ ก.พ. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายสมใจ อินทนนท์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๓,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๕	โครงการลงหินคลุก ซอย บ้านนางทัศนีย์ ยอดอินทร์ ถึงบ้านนางหัตถา ยอดอินทร์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการเกรดปรับผิวทาง เดิมขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต. เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๖	โครงการวางท่อขยายใหญ่ ทางซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเาะ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ และขยายผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เนินยางกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๔,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคุ่มตาโพกสอง ข้างทางจากสะพานห้วย เสนง – ถึงบ้าน นายธนัญกร แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๑ บ่อ และขยายผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เนียงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๙๙.๕๙	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.พ. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๘	โครงการปรับระดับถนน พร้อมลงหินคลุก จากบ้าน นายหัว เกษรบัว หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านนายอนุรักษ ลิมสกุล หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการเกรดปรับผิวทาง เดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน คลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต. เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๙๙.๕๖	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๔ มี.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แก้วพิลา ถึงบ้านนางละมุด หวานเจริญแปลก หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๐๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบอบต.เนินยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๕,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพัก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	ปริมาณงาน ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๗ บ่อ และขยายผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต. เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๘,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๓๘.๖๒	(ก.พ.๖๘ - มี.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ มี.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าและประปา

๑.๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการขยายเขตประปา ภูมิภาค ถนนเจ็ดสิบบ้าน นายปราสาท วัฒนนุสัย หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสุรินทร์ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์	๓๙๙,๘๐๐	๓๙๙,๗๙๔	๙๙.๙๙	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๗ ม.ค. ๖๘
๒	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาคซอยรวมใจ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสุรินทร์ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์	๒๗๒,๙๘๐	๒๗๒,๙๗๒	๙๙.๙๙	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๗ ม.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมไฟส่องสว่าง จากบ้านนายเสียด สืบดี ถึงบ้านนายสมวัน บุรณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ปริมาณงาน รายละเอียดตาม ประมาณการค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์	๒๖๗,๑๘๐	๒๖๗,๑๗๗.๑๓	๙๙.๙๙	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างคุ้มโคกเพชร หมู่ ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์	๑๐๖,๗๐๐	๑๐๖,๖๙๕.๐๕	๙๙.๙๙	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘
๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์	๑๙๘,๖๕๐	๑๙๘,๖๔๙.๗๘	๙๙.๙๙	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกคุ่ม ภายในหมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ตำบลเจนิยง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์	๒๖๓,๑๕๐	๒๖๓,๑๔๒.๙๖	๙๙.๙๙	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๒ ม.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒.๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงิน รางวัล ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๗,๖๒๐	๙๗.๒๔	(ต.ค.๖๗ - ธ.ค. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๙ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค.๖๗
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่า วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่ง ขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินรางวัล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	(ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ มี.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ สมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - เม.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาใน ระดับต่างๆ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม และสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่าย สำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่า ชุดกีฬา ถุงเท้า ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการจัดทำประวัติ ตำบลเนียง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ ประวัติตำบลเนียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่า ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเงิน รางวัล ค่าตอบแทน ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๓,๙๐๐	๘๗.๙๖	(ต.ค.๖๗ - พ.ย. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ เม.ย.๖๗
๗	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเงิน รางวัล ค่าตอบแทน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - เม.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๒.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา สตรีและครอบครัว	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม พัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(มี.ค.๖๘ - เม.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ ส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาชีพ/ส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย.๖๘- พ.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทน ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๖,๕๕๐	๘๘.๗๙	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๑ ม.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำและผู้แทนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ภายในตำบลเจนีง ฯลฯ ในการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ได้ความรู้ และ ประสบการณ์ มีแรงบันดาลใจ เพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ภายในตำบลเจนีงโดยมีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๑๕๐	๖๓.๒๖	(ม.ค.๖๘ - เม.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ม.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๒.๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความเป็น เลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาทศีล สามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	(มี.ย.๖๘ - ก.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดประสบการณ์ การแข่งขันกีฬา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับ นักเรียนโรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาท ศีลสามัคคี) ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	-	-	(พ.ย.๖๘ - ธ.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม ผู้ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาธศิลปสามัคคี) เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	-	-	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาธศิลปสามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า กระเป๋หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย.๖๘ - พ.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน สกร้อม (ประสาทศีลสามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตักแตงสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินราย หัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัด การศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด โดยการเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ ๑,๑๐๒,๘๖๐ บาท ๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาพื้นฐาน ตั้งไว้ ๑๐๗,๕๒๘ บาท ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๒๘๐,๑๑๑ บาท	๑,๕๐๘,๔๙๙	๙๑๗,๖๙๑	๖๐.๘๓	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนและชุมชน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนและชุมชน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาทสามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ส.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๖๕๑,๙๒๘	๑,๓๑๔,๕๓๔	๔๙.๕๖	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

๒.๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่า น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น จำนวนทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ฯ อัตรา ตัวละ ๓ บาท ปีละ ๒ ครั้ง	๑๙,๒๐๐	-	-	(เม.ย.๖๘ - มิ.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมี กำจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าแผ่นพับ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๘๐๐	๘๐.๓๒	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี ฯ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีด วัคซีน ฯลฯ ตามตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ฯ	๙๖,๐๐๐	-	-	(เม.ย.๖๘ - มิ.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน สำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบิก สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบิก	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ สำหรับ การดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	สำนักปลัด	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต) เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้ สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือ การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย อนุโลม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๖.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบอัตราขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 2,273 คน	๑๘,๐๓๙,๖๐๐	๘๔,๔๐๐	๐.๔๖	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 737 คน โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ได้รับคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563) และตั้งรองรับผู้พิการที่มาลงทะเบียน เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ผ่านการรับรองจากแพทย์ และผ่านการอนุมัติประกาศเพิ่มเติมจากผู้บริหารท้องถิ่น	๗,๑๒๓,๒๐๐	๕๗,๖๐๐	๐.๘๐	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ การยังชีพ มีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้มีสิทธิจะ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 13 ราย และผู้ป่วยเอดส์ที่มา ลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านการ รับรองที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว และผ่านการอนุมัติเพิ่มเติมจาก ผู้บริหารท้องถิ่น	๗๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๔๖.๑๕	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	เบิกจ่ายภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลเนินยาง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลเนินยาง เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า รางวัลการประกวด ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเวทีพร้อม เครื่องเสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์การจัด สถานที่ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค.๖๗ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้

๓.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการ “ไหมพนล้านแก่ง जनคนสุรินทร์”	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “ไหม พนล้านแก่งजनคนสุรินทร์” เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพันธุ์กล้าหม่อนเลี้ยงไหม ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค.๖๗ - ธ.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ ส่งออก	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	(พ.ค.๖๘ - ก.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

๓.๓.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการปลูกผักหวานป่า ในครัวเรือน ร่วมกับพืช พี่เลี้ยง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูก ผักหวานป่าในครัวเรือน ร่วมกับพืช พี่เลี้ยง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(พ.ค.๖๘ - ก.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมและ อบรมการทำเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม และอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริ เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	๙๙.๙๕	(ม.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๙ ก.พ. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพร เถลิงพระเกียรติ ฯ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เถลิงพระเกียรติฯ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าป้ายไวโนล ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๘๐	๙๕.๖	(พ.ย.๖๗ - ธ.ค. ๖๗)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๖ ม.ค.๖๘
๒	โครงการกิจกรรมปลูก ต้นไม้	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย.๖๘ - มิ.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	(มี.ย.๖๘ - ก.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กุมารี เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารการบันทึก และการตรวจสอบข้อมูล ค่าป้ายเหล็ก ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การจัดขยะมูลฝอย

๔.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการถนนสะอาดริม ข้างทาง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนน สะอาดริมข้างทาง เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องตี๋ม ค่าวัสดุ ค่าถุงดำ ค่าไม้กวาด ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๖,๓๔๐	๖๓.๔	(ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ครั้งที่ ๑ ๑๑ ต.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๒ ๖ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะ ต้นทาง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า ป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อถัง ขยะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องตี๋ม ฯลฯ	๒๕,๕๐๐	-	-	(พ.ย.๖๗ - ธ.ค. ๖๗)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าของที่ ระลึก ค่าป้าย ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐	๑๘๒,๕๒๖	๔๐.๕๖	(ธ.ค.๖๗ - ก.พ. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ม.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	(พ.ค.๖๘ - ก.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์การ ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ถังดับเพลิง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(พ.ค.๖๘ - ก.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลเนินยาง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบล เนินยาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุ และอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่า อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ เป็นต้น	๘๐,๗๕๐	-	-	(พ.ย.๖๗ - มี.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ