



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจียง
ที่ สร.๗๑๙๐๑/๓๕๖ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจียง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ปราบกฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริ มีมัน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางรัตนา กำลังมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุมาลัย แถบทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ความเห็น.....

- ๓ -

(นายอิศรานุวัฒน์ เทียนแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

/ความเห็น.....

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ที่ สร.๗๑๙๐๑/๓๕๖ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ความเห็น *เห็นชอบทุกข้อ*

(นางจิตพร วิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

ความเห็น *กพ*

(นายเตล เกษอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจียง

แผนการดำเนินงาน และผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเจนีง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านถนน ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลา หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ดำเนินการโดย ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด	๓๐๖,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์องค์การ บริหารส่วนตำบลเจนีง ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจนีง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และหลังดำเนินการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๖๖๓,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก คอกวัวนายประสิทธิ์ ทิพย์ ประโคน ถึงถนน วงแหวนเชื่อมถนนห้วย ราช-สวายกอง หมู่ที่ ๗ ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากคอกวัวนายประสิทธิ์ ทิพย์ประโคน ถึงถนนวงแหวนเชื่อมถนน ห้วยราช-สวายกอง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด	๓๙๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ซอยตาโต๊ด ถึงบ้าน นายเชียว ตี้อ้อม หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอ่ำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากซอยตาโต๊ด ถึงบ้านนาย เชียว ตี้อ้อม หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบอบต. เฉนียงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ถนนหนองกวนถึงโรงเรียน บ้านนาสม หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากถนนหนองกวนถึง โรงเรียนบ้านนาสม หมู่ที่ ๑๗ ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบอบต. เนินยางกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางสุข มีying ถึงบ้าน นายจอม ศรีแย้ม หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยง ตำบลเนินยง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางสุข มีying ถึงบ้าน นายจอม ศรีแย้ม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยงกำหนด	๑๒๙,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายลือศักดิ์ เจน ขบวน ถึงลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ ตำบลเนินยง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายลือศักดิ์ เจนขบวน ถึงลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เนินยง กำหนด	๙๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายโลก ฉายแก้ว ถึง บ้านนางสวน บุญรอด หมู่ที่ ๑๘ (คุ้มกะทม) ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายโลก ฉายแก้ว ถึง บ้านนางสวน บุญรอด หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เจนีง กำหนด	๒๓๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก แยกบ้านนางมยุรี ศรียาชีพ ถึงถนนคสล. บ้านนาสม แยกคุ้มกรวด หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากแยกบ้านนางมยุรี ศรียา ชีพ ถึงถนนคสล.บ้านนาสม แยกคุ้ม กรวด หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด	๓๙๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สามแยกบ้าน นายณัฐกฤต ศรีแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบ็ก ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายณัฐก ฤต ศรีแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ผิว งานจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ไหล่ทางหิน คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เจนีงกำหนด	๓๙๒,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เฉนียงกำหนด	๖๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาเมินหน้าบ้าน นางสลิ มีying ถึงบ้านนาย เสมอ ท่อทรัพย์ พร้อมวาง ท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหนองตาเมินหน้าบ้าน นางสลิ มีying ถึงบ้านนายเสมอ ท่อทรัพย์ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต.เฉนียง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางภาพ ถึงบ้าน นายเขาว์ ซาติภูมิ หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนางภาพ ถึงบ้านนาย เขาว์ ซาติภูมิ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔.๗๕ ตารางเมตร และวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด	๒๙๓,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางล้วน ซ่อมทอง เชื่อม คสล.หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนางล้วน ซ่อมทอง เชื่อม คสล.หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหุ ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบอบต.เฉนียงกำหนด	๒๐๙,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายโห เรืองสุข ถึง บ้านนางอรพิน กะมุติรา หมู่ที่ ๑ บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนายโห เรืองสุข ถึงบ้าน นางอรพิน กะมุติรา หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบอบต.เฉนียงกำหนด	๗๔,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในคุ้มตาแต่ย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะหม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในคุ้มตาแต่ย์ หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมหูช้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ตารางเมตรตามแบบอบต.เฉนียง กำหนด	๓๙๓,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก บ้านนายนพดล ซ่อมทอง ลงหนองเข้ม หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักจากบ้านนายนพดล ซ่อม ทอง ลงหนองเข้ม หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๔ บ่อ ตามแบบอบต. เฉนียงกำหนด	๗๒,๐๐๐	-	-	(ธ.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์หลังคาโดม หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์หลังคาโดม หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์หลังคาโดม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบอบต. เฉนียงกำหนด	๔๑๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก จากบ้านนาย ณัฐพงศ์ แผงเจริญ ถึงบ้าน ระไซร์ - ปอยตะแบง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก จากบ้านนายณัฐพงศ์ แผงเจริญ ถึง บ้านระไซร์ - ปอยตะแบง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ดำเนินการเกรดปรับผิว ทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และทำการ เกรดปรับแต่งให้เรียบเรียบร้อย พร้อมงานดิน ถม ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกำหนด	๓๓๔,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก จากบ้านนาย วราพงษ์ แผงเจริญ ถึง บ้านนายณัฐพงศ์ แผงเจริญ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ระไซร์ ตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก จากบ้านนายวราพงษ์ แผงเจริญ ถึงบ้านนายณัฐพงศ์ แผงเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ดำเนินการเกรดปรับผิวทาง เดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน คลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และทำการเกรดปรับแต่ง ให้เรียบร้อย พร้อมงานดินถม ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.เนินย กำหนด	๑๑๘,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๑-	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกจากวัดนาสม ถึงบ้านนายจ่านงค์ บุตรคำ พื้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุกจากวัดนาสม ถึงบ้านนายจ่านงค์ บุตรคำพื้ หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ดำเนินการเกรดปรับผิวทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ทำการเกรดปรับแต่งให้เรียบเรียบร้อย พร้อม งานดินถม ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด	๑๐๘,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๒	โครงการเปลี่ยนฝาราง ระบายน้ำพร้อมขยายผิว จราจรเส้นกลางหมู่บ้านทั้ง สองฝั่ง หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจรเส้นกลางหมู่บ้าน ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน เปลี่ยน ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๐๒ ฝา พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวทั้งสองฝั่ง รวม ๕๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.เจียงกำหนด	๓๖๗,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการวางท่อพร้อมบ่อ พัก จากบ้านนางศศินันท์ ไร่ปี หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง เต่า ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อพร้อมบ่อพัก จาก บ้านนางศศินันท์ ไร่ปี หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณ งาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบอบต.เจียงกำหนด	๒๙๙,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขยายผิว จราจรถนนราชฎสัมพันธ หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวัน ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ขยายผิวจราจรถนนราชฎสัมพันธ หมู่ที่ ๕ ปริมาณ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๗ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๘ บ่อ ขยายไหล่ทางคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ความ ยาวรวมบ่อพัก ๑๕๐.๐๐ เมตร ตาม แบบอบต.เจนีงกำหนด	๓๙๘,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขยายผิว จราจรคุ่มตาโพก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร ตำบลเจดีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ขยายผิวจราจร คุ่มตาโพก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๙ ปริมาณ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๗ บ่อ ขยายไหล่ทางคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตาราง เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๑๖๗.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.เจดีย์กำหนด	๓๙๘,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบลเจนีง หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำภายใน ตำบลเจนีง หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน วาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๑ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๗ บ่อ ขยายไหล่ทาง คอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๗๕.๐๐ เมตร ตาม แบบอบต.เจนีงกำหนด	๑๗๔,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมชุดลอกหนองน้ำข้าง อบต.เจนีง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมชุดลอกหนองน้ำข้างอบต.เจนีง หมู่ที่ ๑๗ ปริมาณงาน ดำเนินการโดย ถางป่าขุดตอ ขุดดินแต่งคันขอบหนอง น้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๖ ตาราง เมตร และถมดินขยายไหล่ทาง ปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งให้ เรียบร้อยและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ๒ จุด รวมจำนวน ๑๓ ท่อน และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบอบต.เจนีง กำหนด	๔๔๖,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองน้ำบ้านกรอน หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองน้ำบ้านกรอน หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ดำเนินการปรับพื้นที่รอบหนองน้ำรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย และทำการถมดิน ขอบคันสระปริมาตรดินถม ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ๑๑ จุด จำนวน ๑๐๖ ท่อน ตามแบบอบต.เจียงกำหนด	๔๑๗,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่บ้าน (หนองสำรอง) หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (หนอง สำรอง) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ดำเนินการ โดยถางป่า ขุดต่อ และขุดแต่งคันขอบ สระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตาราง เมตร และลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งผิว จราจรหินคลุกให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.เจียงกำหนด	๓๒๕,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒.๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่า วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่ง ขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	(มี.ค. - พ.ค. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๓ ก.พ. ๖๙
๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้าน ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐	-	-	(มี.ค. - พ.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาเด็กตำบลเนินยาง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็กตำบลเนินยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า ถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(มี.ย. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	(มี.ค. - เม.ย. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓ เม.ย. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๕	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ ต่างๆ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าใช้จ่าย สำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการสืบสานประเพณี แซนโฎนตา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี การศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(ส.ค. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๗	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ โดยเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดเตรียม/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล/เงินรางวัล ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๖๐๐	๕๖.๒	(ต.ค. - พ.ย. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๕ พ.ย. ๖๙
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ดำเนินกิจกรรม มหาสงกรานต์ข้างจังหวัด สุรินทร์ เนื่องในวันช้างไทย	กอง การศึกษาฯ	เพื่ออุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรม มหาสงกรานต์ข้างจังหวัดสุรินทร์ เนื่อง ในวันช้างไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๓ มี.ค. ๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๒.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา สตรีและครอบครัว	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๐	๙๘.๑๕	(ธ.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๓๐ ต.ค. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ ส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	-	-	(พ.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลเนินง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเนินง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่า ของที่ระลึก ฯลฯ	๑๖๘,๐๐๐	-	-	(มี.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจัดซื้อของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องใน การจัดงาน ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐	(ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๐ มี.ค. ๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๒.๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความเป็น เลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาทศิลป สามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	(พ.ค. - ส.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดประสบการณ์ การแข่งขันกีฬา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด ประสบการณ์การแข่งขันกีฬา สำหรับ นักเรียนโรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาท ศิลปสามัคคี) ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม ผู้ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาทศีลสามัคคี) เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	ครั้งที่ ๑ ๑,๘๕๐ ครั้งที่ ๒ ๗,๑๐๐ รวมเป็น ๘,๙๕๐	๕๙.๖	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ครั้งที่ ๑,๒ ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๔ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙
๔	โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน สกร้อม (ประสาทศีลสามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินราย หัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัด การศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด โดยการเบิกหักผลส่งให้โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้</p> <p>๑. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ ๑,๑๒๘,๘๗๐ บาท</p> <p>๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาพื้นฐาน ตั้งไว้ ๑๒๓,๕๗๖ บาท</p> <p>๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๓๒๐,๕๔๐ บาท</p>	๑,๕๙๖,๙๘๖	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๖	โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนและชุมชน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนและชุมชน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสกร้อม (ประสาทสามัคคี) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	กอง การศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๕๑๓,๘๐๐	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

๒.๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่า น้ำยาตรวจสารเสพติด ฯลฯ	๑๓,๗๐๐	-	-	(มี.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ฯ อัตรา ตัวละ ๓ บาท ปีละ ๒ ครั้ง	๑๙,๒๐๐	-	-	(มี.ค. ๖๙ - ก.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมี กำจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าแผ่นพับ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๖๑,๒๐๐	๖๔.๔๘	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชานารี ฯ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีด วัคซีน ฯลฯ ตามตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชานารี ฯ	๙๖,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - พ.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๕	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอต ก่อนกำหนด	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การอบรม ค่าป้าย ฯลฯ	๑๐,๔๓๐	-	-	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การอบรม ค่าป้าย ฯลฯ	๑๔,๐๐๐	-	-	(ต.ค. - พ.ย. ๖๘)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการอาหารปลอดภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอาหารปลอดภัยเช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การอบรม ค่าป้าย ฯลฯ	๑๔,๐๐๐	-	-	(พ.ค. ๖๙)	ดำเนินการช่วง พ.ค. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเจนีง สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเจนีง	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทำเนียบ	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามี้อย์ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตามี้อย์	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปราสาท	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน สกีวน สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสกีวน	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตาแก	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยราช	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านถนน สำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน กรอน สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสกร้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบ็กสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านละเบ็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกะทม	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเต่า	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวงสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านตานีวง	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านระไซร์	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตาอำ	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสม	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้าน ละเอาะสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านละเอาะ	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกเพชร สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชร	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้าน กรอนเหนือ สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านกรอนเหนือ	๒๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๘	เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนสุขภาพแห่งชาติ	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๑๐๐	(ธ.ค. ๖๘)	ดำเนินการเสร็จ สิ้นในเดือน พ.ย. ๖๘
๒๙	โครงการฝึกอบรมป้องกัน เด็กจมน้ำ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ. - เม.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	สำนักปลัด	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต) เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้ สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือ การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย อนุโลม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒	โครงการช่วยเหลือเด็กเรียน ดีแต่ยากไร้	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ โดยการมอบทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ระดับเด็กอนุบาลและระดับประถมศึกษา ช่วยเหลือไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท บาท/ภาคเรียน ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยเหลือไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน	๖๐,๐๐๐	-	-	(พ.ค. - ก.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์ ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุน ในการให้การสงเคราะห์แก่ ราษฎรที่ประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	๑๐,๐๐๐	-	-	(พ.ย. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๔	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเนินยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	-	-	(เม.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒.๖.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๑๕๘ คน	๑๙,๑๔๙,๖๐๐	๘,๗๗๙,๘๐๐	๔๕.๘๔	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 737 คน โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ได้รับคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563)	๖,๘๕๒,๐๐๐	๓,๑๐๒,๘๐๐	๔๕.๒๘	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 13 ราย และผู้ป่วยเอดส์ที่มาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านการรับรองที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น	๗๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๔๖.๑๕	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลเจนีง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล เจนีง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่ารางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่า เวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าวัสดุและ อุปกรณ์การจัดสถานที่ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ. - มี.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้

๓.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการ “ไหมพันล้านแก้ จนคนสุรินทร์”	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “ไหม พันล้านแก้จนคนสุรินทร์” เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพันธุ์กล้าหม่อนเลี้ยงไหม ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ ส่งออก	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	(ธ.ค. ๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

๓.๓.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการปลูก พืชเศรษฐกิจ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พันธุ์พืชเศรษฐกิจ ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	(พ.ค. - มิ.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการส่งเสริมและ อบรมการทำเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๒๒๐	๓๔.๖	(มี.ค. - เม.ย. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๘ เม.ย. ๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการกิจกรรมปลูก ต้นไม้	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดทำป้าย โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารการบันทึกและการ ตรวจสอบข้อมูล ค่าป้ายโครงเหล็กพร้อม เสา ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕ ๐,๐๐๐	๓๐,๘๘๕	๖๑.๗๗	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมการหยุด เผาในพื้นที่การเกษตร	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าพันธุ์พืชบำรุงดิน ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๒๑,๙๑๐	๔๓.๘๒	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๘)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๘ ก.พ. ๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

๔.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการถนนสะอาดริม ข้างทาง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนน สะอาดริมข้างทาง เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องตี๋ม ค่าวัสดุ ค่าถุงดำ ค่าไม้กวาด ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)	ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะ ต้นทาง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้น ทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องตี๋ม ฯลฯ	๑๓,๗๐๐	๑๓,๗๐๐	๑๐๐	(มี.ค. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๔ มี.ค. ๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

๕.๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการฝึกอบรมการ จัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๐	๙๙.๖๕	(ก.พ. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ ก.พ. ๖๙
๒	โครงการอบรมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๘,๓๗๐	๔๑.๘๕	(เม.ย. - พ.ค. ๖๙)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๙ - ๒๔ เม.ย. ๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๕.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร อบต. เจนีง	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. เจนีง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าของที่ระลึก ค่าป้าย ฯลฯ	๑๙๒,๓๐๐	-	-	(มี.ค. - เม.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าของที่ ระลึก ค่าป้าย ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ. - เม.ย. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	(ก.พ. - มี.ค. ๖๙)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการแสดงเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตและ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน	สำนักปลัด	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแสดงเจตจำนงต่อต้านการ ทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๕	๙๔.๕๒	(ก.พ. - มี.ค. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๒๓ เม.ย. ๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละของ เป้าหมาย	ช่วงเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินการ ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	(มี.ค. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๓. ก.พ. ๖๙
๒	โครงการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์การ ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ถึงดับเพลิง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	(มี.ค. ๖๙)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ๑๙ ก.พ. ๖๙